ATHE-Therm Heizungstechnik GmbH
Fussbodenheizung und Estrich

Langes Feld 19
D-31860 Emmerthal

Fon +49 (0)5155 9 50-0
Fax +49 (0)5155 9 50-66

www.athe-therm.de
info@athe-therm.de

Funktionsheizen der Warmwasser-Fußbodenheizung
nach DIN EN 1264 - 4

Objekt: _____

Heizungsfachbetrieb: _____

Estrichleger: _____
Namen / Anschriften

Anlagendaten: _____ m²

☐ ATHE-Vuno ☐ Zementestrich ☐ Fließestrich CAF ☐ ATHE-Öko Quick

Fabrikat: _____

Dichtheitsprüfung durchgeführt am: _____ /20_____ Prüfdruck: _____ (mind. 6bar)

Ventilvoreinstellung der Heizkreisventile nach Spülen der Heizungsanlage vornehmen!

Das Funktionsheizen darf bei Zementestrichen erst 21 Tage nach dem Einbau des Estrichs oder nach den Angaben des Herstellers und bei Fließestrich CAF frühestens nach 7 Tagen bzw. Angaben des Herstellers erfolgen.

Das Funktionsheizen kann bei den ATHE-Therm Schnellzementestrichen ATHE-Öko Quick und ATHE-Vuno je nach Umgebungsvoraussetzungen 24 bis 48 Stunden nach dem Einbringen des Estrichs erfolgen.

	Datum	**Unterschrift**
Abschluß der Estricharbeiten:	_____ / 20	_____
Anfang Funktionsheizen:	_____ / 20	_____
Das Funktionsheizen beginnt mit einer Vorlauftemperatur zwischen 20°C und 25°C, die mindestens 3 Tage beizubehalten ist.	_____ / 20	_____
Anschließend muss die maximale Auslegungstemperatur eingestellt und mindestens 4 Tage auf diesem Wert gehalten werden.	_____ / 20	_____
Danach kann die Heizung abgestellt werden.	_____ / 20	_____

Betriebszustand der Anlage und Außentemperatur bei Übergabe :

Das Funktionsheizen erfolgte bei belüfteten Räumen aber ohne Zugluferscheinungen: (Ja / Nein)[1]

Die beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen/Gewichtsauflagen: (Ja / Nein)[1]

Bestätigung (Datum / Stempel / Unterschrift):

Bauherr / Auftraggeber bzw. Planer / Architekt	**Estrichfachbetrieb**	**Heizungsfirma**

[1] nicht zutreffende bitte streichen!